

## ■管路耐震化の計画、進捗状況

水道事業ガイドラインの業務指標		定義	目標値	H15	H16	H17	H18	H19	H20
5102	ダクタイル鋳鉄管・鋼管率 (%)	$[(\text{ダクタイル鋳鉄管延長} + \text{鋼管延長}) / \text{管路総延長}] \times 100$	H27:95 構想:100	81.8	82.5	83.1	84.0	84.9	86.0
2210	管路の耐震化率 (%)	$(\text{耐震管}^* \text{延長} / \text{管路総延長}) \times 100$	H27:25	11.5	12.4	13.2	14.2	15.4	16.7

※耐震管：離脱防止機能を有するダクタイル鋳鉄管および鋼管